



الموضوع :- بشأن المستخلص الجاري رقم (37)

الرقم :- 43/512/ص

التاريخ :- 2021 /09/09 م

وفقه الله

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم أصل المستخلص الجاري رقم (37) عليه
أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو إنهاء إجراءات صرف مستحقاتنا
لقاء المستخلص الجاري رقم (37) وذلك لسرعة دفع حركة سير العمل بالمشروع

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

عنه

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

صير قبلي

كلمة

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٣٠٠١٦٦٦٠٣
تاريخ المعاملة: ١٤٤٣-٠٩-٠٢
لم فئات: لا يوجد



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (5)

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم


أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصناف	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	14800.00	100.00	0.00	148.00	590.00	م ط	كل نخس منقش 4* 35 مم2	2/5/23/3/4
	0.00	11020.00	190.00	0.00	58.00	100.00	م ط	كل نخس منقش 4* 50 مم2	3/5/23/3/3
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1150.00	م ط	كل نخس منقش 4* 185 مم2	7/5/23/3/3
	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	إرسال القير الكهربائي وإلصاقه للمشروع بقدره (2500 أسير) عدد 4000/2230 طيات لتوازي مجلس الوزراء رقم 69 بتاريخ 1419/8/13 مع كافة ما تشكليه شركة الكهرباء من مراسلات وتكليفات وتجهيزات إضافية (ممرات كهربات عواطف أصناف مختلفة) كلفها طيات لتوازي مجلس الوزراء رقم 169 بتاريخ 1419/8/13	34/3/3
	0.00	25820.00							

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

المختص بالمشروع
م / محمد بن حمد التويجري



(1) مدى مطابقة لأحكام الشروط والمواصفات :- (مطابقة)
مطلوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع : مجمع التوعية التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (1)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ الصلية : 90+240 + 900+360 م

اجملي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	134.50	294500.00	25.00	5.38	11780.00	11780.00	3م	أصل خفر أو قطع التربة	211
	123057.90	309000.00	30.00	4101.93	10300.00	10300.00	3م	أصل ردم التوسيات	311
	6480.00	396900.00	45.00	144.00	8820.00	8820.00	3م	أصل خفر الاسفلتات	112
	0.00	154440.00	270.00	0.00	572.00	580.00	2م	أصل خرسانة عادية	212
	316800.00	3052500.00	1100.00	288.00	2775.00	2775.00	3م	أصل خرسانة مساحية	312
	36000.00	32950.00	10.00	3600.00	3295.00	3295.00	2م	طبقة عزلة للرطوبة أقيمت اسفلت	612
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	20.00	3م	مباني من الطوب الأسستى المصمت	213
	39.05	84700.00	55.00	0.71	1540.00	1540.00	2م	مباني من الطوب الأسستى المفرغ سمك 15 سم للاسوار	413
	0.00	160550.00	95.00	0.00	1690.00	4500.00	2م	أصل تكمية للاسوار الخارجة بمادة كسر الرخام الملون	613
	0.00	30000.00	10000.00	0.00	3.00	4.00	حدد	بوابة حديد بعرض (4 متر) ولترتفاع يتناسب مع السور	713
	482511.45	4515540.00					اجمالي الصفحه :		

الأصل الاعرائية اسفلت سطح الأرض و أصل الموقع العام والأسوار

(1) مدى مطابقة الأعمال للبريط والاسمات : (مطابقة)

مدرّب المقبول

م / محمد أحمد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمي
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

تاريخ تسليم المرفق للمقاول :

٩٥ ٩٠+٢٤٠ + ٩٠٠+٣٦٠

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦٣٢٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ

تاريخ اللزيرة :



مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر


إدارة شئون المباني

صلحة رقم (2)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	0.00	18600.00	6200.00	0.00	3.00	4.00	عدد	بوابة حديد بعرض (2.5 متر) وبارتفاع يتناسب مع السور	813
	0.00	20000.00	200.00	0.00	100.00	200.00	م.م	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	314
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1450.00	م.م	طرق وفتحات خرسانية مشطوفة سفلية الصب (ملونه)	1214
	0.00	6050.00	55.00	0.00	110.00	190.00	2م	ترابيع رخام طبيعي 2.5*40*40 سم المدخل الرئيسي	1314
	0.00	444225.00	75.00	0.00	5923.00	8000.00	2م	طوب رصف مترابط (انترلوك)	1414
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	135.00	2م	دكة خرسانية عذبة بالاسفلت بسمك لا يقل عن 4 سم	115
	16617.60	20400.00	40.00	415.44	510.00	510.00	2م	طبقة عزلة رطوبية لثقل مكونه من طبقتين	215
	10340.00	99000.00	10.00	1034.00	9900.00	9900.00	2م	طبقة عزلة دهان وجهين يتوحد من حسب المواصفات	315
	0.00	3000.00	25.00	0.00	120.00	420.00	2م	بنايات اسفلتي معق لمرور المياه	415
	15400.00	14850.00	55.00	280.00	270.00	270.00	2م	تفريش مباني طوب اسفلتي معصمت سمك (10 سم)	515
	42357.60	626125.00						اجمالي الصلحه :	

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد العنبر

المعلمين المعترف
م / يوسف احمد



(1) مبنى منطقة الاتصال للبريد والنواصرات : (مكانة)

مطلوب المقاول

م / محمد اسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي النواصر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (3)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصناف	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.00	عدد	قرود سلم الحديد يرضى و ارتفاع مناسب للفران الأرضي	615
	2700.00	5400.00	900.00	3.00	6.00	6.00	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للفران الأرضي	715
	0.00	220000.00	80.00	0.00	2750.00	2750.00	م ²	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع الى مشروب التأسيس	11
	0.00	42600.00	60.00	0.00	710.00	710.00	م ²	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع " أسوار "	11
	9000.00	3000.00	3000.00	3.00	1.00	1.00	عدد	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع (خزان أرضي)	11
	3000.00	3000.00	3000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع (خندق صرف)	11
	2000.00	2000.00	2000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة الممتلكات القديمة بالموقع (خزان تحيل)	11
	0.00	3000.00	100.00	0.00	36.00	36.00	م ²	درج خرساني مخدم لزوم غرف الكهرباء	514
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	24.00	عدد	جسدت الخلاب خارجيه حسب المخططات	1814
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2080.00	م ²	توريد وتركيب ملامت تخطيط من ميلر معننى وخيام PVC	1013
	16700.00	279000.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاصول للشرط والمواصفات : (مطابقة)

مفتوب المقاول

م / محمد اسعد

المهندس المشرف

م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرج

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (4)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الاصال الاعترفية لسطح الارض و اصيل الموقع العام و الاموار									
	0.00	3780.00	180.00	0.00	21.00	30.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 200 سم) قبة 3	1117
	0.00	45901.20	120.00	0.00	382.51	390.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 160 سم) قبة 3	3117
	795.00	4500.00	100.00	7.95	45.00	45.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 140 سم) قبة 3	4117
	0.00	6575.20	80.00	0.00	82.19	120.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 110 سم) قبة 3	10117
	9000.00	15000.00	1500.00	6.00	10.00	10.00	عدد	غرفة تفتيش مغزولة 0.60 x 0.60 متر بمقي ليدية 0.75 مع السقاء	1118
	0.00	27000.00	1800.00	0.00	15.00	15.00	عدد	غرفة تفتيش مغزولة 0.90 x 0.60 متر بمقي ليدية 1.00 مع السقاء	3118ب
	0.00	20000.00	2000.00	0.00	10.00	20.00	عدد	غرفة تفتيش مغزولة 0.90 x 0.60 متر بمقي ليدية 1.50 مع السقاء	1119
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	خزان تحليل 2 x 4 متر	2119
	9795.00	122756.40	اجمالي الصفحة :						

(1) على مطابقة الاصول للبروتوكولات (مطابقة)

المهندس المشرف
م. يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد المدرع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صحة رقم (6)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجملى قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	7500.00	85200.00	30.00	250.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة عادية سمك 10 سم	1117
	712.80	13500.00	45.00	15.84	300.00	300.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم أسفل الأرصفة	3117
	0.00	15471.00	450.00	0.00	34.38	36.00	3م	خرسانة عادية خفيفة لملئ فراغ السقوط	4117
	17875.00	184600.00	65.00	275.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة مسلحة أسفل الأرصفة سمك 15 سم مسلحة بتسليح خفيف (8@5 أو 10@5) في الإجهادين	10117
	282000.00	1296000.00	1200.00	235.00	1080.00	1080.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المراسلات	1118
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	8720.00	2م	خرسانة مسلحة للأسقف المعلقة مودى (32سم)	3118
	0.00	158853.75	55.00	0.00	2888.25	4100.00	2م	مبلى سمك 10 سم	1119
	0.00	140760.00	60.00	0.00	2346.00	3640.00	2م	مبلى سمك 15 سم	2119
	0.00	384720.00	70.00	0.00	5496.00	6560.00	2م	مبلى سمك 20 سم غير معزول	3119
	30421.50	40800.00	85.00	357.90	480.00	480.00	2م	مبلى بلاك اسناتى سمك (20سم) منزل حراري	15/19
	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	120.00	2م	بلاط موزايك كتر رقم (3*30*30 سم)	1120
	338509.30	2319904.75					اجملى الصفحة		

(1) مدى مطابقة لأعمال الشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد الله النور

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 م

أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الأمانة : 1442/12/29 هـ



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صلمة رقم (7)

ملاحظات	مستحقات المقاول		اللفة	المنفذ بالطبيعية		كمية المقد	الوحدة	بيان الأفعال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الإصلاح الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع	
	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	40.00	2م	توزيع بلاط استسقي لمحدود المسطحين	- /4/20
	0.00	41787.00	75.00	0.00	0.00	557.16	2م	أصل بلاط سيراميك للأرضيات (0.8*25*25 سم)	- /4/20
	0.00	22500.00	75.00	0.00	0.00	300.00	2م	أصل بلاط فخار سيراميك للأرضيات مقاس الأحواض (0.8*25*25 سم) لأرضيات المداخل	4م/5/20
	0.00	643758.00	95.00	0.00	0.00	6776.40	2م	أصل بلاط بومرسلان للأرضيات (1.2*40*40 سم) شبه مصقول مع الأثر لاق	4م/5/20
	25920.00	154080.00	180.00	144.00	856.00	856.00	م.ط	كسوة للسلام الداخلية التفتة والتفتة رخم جرانيت	4م/7/20
	1080.00	46800.00	180.00	6.00	260.00	260.00	2م	توزيع لاستسقات السلام وأرضيات المداخل من الرخم الجرانيت (2*40*40 سم)	8/20
	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	24.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثنية بالجار) من رخم طبيعي سكه لاسم وعرض (80 سم) للطلاء	9/20
	0.00	14256.00	270.00	0.00	52.80	140.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثنية بالجار) من رخم طبيعي لجلسة شوك التنازله سكه لاسم وعرض (50 سم)	11/20
	2376.00	11880.00	270.00	8.80	44.00	44.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثنية بالجار) مثوله للمصنف	21/21
	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	8720.00	2م	بعض تخفيم لجلسة للأحطب الفوردي	12/20
	6500.00	344500.00	25.00	260.00	13780.00	13780.00	2م	بعض تخفيم (لإسمه) للموانئ الداخلية رخم لاسم الطرقات والقاء الداخلي	1/21
	35876.00	1279561.00						إجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأصال للأمانة وأمانة المقاولات

المهندس المشرف
أحمد



مدير إدارة شئون التعليم
م / فهد بن علي العنبر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة العملية :

1442/12/29 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات


مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صحة رقم (8)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفاقة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	43890.00	52200.00	30.00	1463.00	1740.00	1740.00	2م	بناش تشييد لينة (المبنى الخارجي) ووجهات "دروبي +منظر"	2/21
	0.00	48000.00	30.00	0.00	1600.00	1740.00	2م	دهانات بلاستيكية متطورة اللون الجوية رشة لمرمكة خارجية بالآلات المطارب كالأجسام (دروبي +منظر)	5/21
	0.00	215180.00	70.00	0.00	3074.00	3480.00	2م	بلاط سيراميك للمداخل مقاس 0.8 × 33 × 25 سم	7 /21
	0.00	39200.00	80.00	0.00	490.00	680.00	2م	بلاط سيراميك للمداخل مقاس 0.8 × 33 × 25 سم	7 /21
	80000.00	640900.00	100.00	800.00	6409.00	7200.00	2م	أصناف التكمية للوجهات الخارجية ببناء كسر الرخام بالون	24 /21
	15600.00	379200.00	120.00	130.00	3160.00	3160.00	2م	بند تشييد السطح الأخير ويكون من : أ - طينة عزل الخرطوب من طينتين 2 × 4 سم. ب - خرسانة عتية لثة البزل والصلب 4 سم. ج - طينة عزل الخرطوب من البزل والصلب 5 سم. د - رمل. هـ - بلاط سيراميك كسر حجر بلدي 30 × 30 × 3 سم.	5 / 17 3 / 22 7/22 1 / 22
	2594.00	9600.00	40.00	64.85	240.00	240.00	2م	طينة عزل الخرطوب من طينتين 4 سم طينتين من طينتين التوفين القواء بالآلات المطارب لاسمات الآلات القارية	1 / 22
	0.00	51621.02	22.00	0.00	2346.41	3640.00	2م	طينة عزل الخرطوب من طينتين التوفين القواء بالآلات المطارب لاسمات الآلات القارية	7 / 22
	142084.00	1435901.02						اجمالي الصلحة :	

(1) على مقابلة الأصناف للدراسة والمصادقة (مطابقاً)
مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ
م/ يوسف أحمد

المهندس المشرف
م/ يوسف أحمد




مدير إدارة شئون المباني
م/ فهد بن عبد المرح

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

صفحة رقم (9)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالتعليمية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصناف	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	260.00	2م	دعقات بلاستيكية ورغى لساح الترانز داخليه ناصية الماس	2 / 23
	0.00	228800.00	22.00	0.00	10400.00	13520.00	2م	دعقات بلاستيكية (رنة امريكية) الترانز داخليه ولساق	4 / 23
	0.00	7700.00	22.00	0.00	350.00	9140.00	2م	الطرق شفة الماس	4 / 23
	0.00	107000.00	500.00	0.00	214.00	312.00	2م	دعقات بلاستيكية (رنة امريكية) لاشقف والطرق ناصية الماس	1/2 / 26
	0.00	264000.00	2200.00	0.00	120.00	120.00	2م	شبابك البلاستيك شفاف مسكوكيت حسب الشرائح والأبعاد الموضحة بالمشغلات	ج / 2 / 26
	0.00	345150.00	650.00	0.00	531.00	640.00	2م	إضاءة سدوية	3 / 26
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12.00	2م	شبابك البلاستيك (رجاج مزوج شطب 12-6) كبريتك بالفسول والفرافات الدراسية والفرف الأكرية	1 / 26
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	24.00	2م	أبواب الومنيوم حسب القودج والأبعاد الموضحة فى المشغلات	6 / 26
	0.00	51000.00	300.00	0.00	170.00	192.00	2م	نوالا من شرائح الحديد الجالين او العتيوم ككمرات	1 / 27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	16.00	م.ط	توريد وتركيب مصباحات حديثة	2 / 27
	0.00	625000.00	1000.00	0.00	625.00	696.00	2م	سلم حادى لخران المياه	6 / 27
	0.00	1628650.00						أبواب مطبخية جوفاء حسب الشرائح والأبعاد الموضحة بالمشغلات	
	0.00							اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الاصناف والشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص المقاول

المهندس المشرف

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية التحليلية
وادي الدواسر



مدى إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذبح

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (10)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	36540.00	630.00	0.00	58.00	84.00	م ²	باب حديد و تجانيد صاج حسب تفاصيل شركة الكورباء	8/27
	0.00	8640.00	450.00	0.00	19.20	40.00	م ²	شبكة حديد حسب تفاصيل شركة الكورباء	9/27
	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	م ³	زاوية حديد مقاس 50*50 سم	11/27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	60.00	م ²	صاج بلاطة لعماء مجارى الكليات	12/27
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	140.00	م ³	حاجز مواشير حديد مجلفن	34/27
	0.00	6800.00	1700.00	0.00	4.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صلبى علم بالسلح الاخير	1/28
	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صلبى علم بهيئة تجمع الطلاب	1/28
	0.00	108000.00	1500.00	0.00	72.00	72.00	عدد	توريد وتركيب سورلت حائطية	2/28
	0.00	40435.20	135.00	0.00	299.52	300.00	م ²	لوحتات احلاطيه من الفواح الطين الطيني	7/28
	7250.00	58000.00	145.00	50.00	400.00	400.00	م ²	توريد وتركيب اسقف مستمرة من بلاطات معدنية مغرمة حسب المخططات	14/28
	6800.00	14000.00	100.00	68.00	140.00	140.00	عدد	لوحتات ارشادية	21/28
	14050.00	272415.20					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المبرك

مطلوب المقاول

م / محمد عبد الله

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المعايير

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/12/29 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (11)

ملاحظات	مستحقات المقاول			القيمة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	كمية العقد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند								
		ريال	زيادة عن البند							
					في حدود البند					
	0.00	14000.00	700.00	0.00	20.00	م ²	20.00	لوحات اسم المدرسة	21/28	
	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	م ²	16.00	كوبسة من التيج اس السطلي بالكرام بدورة مياه المعاقين	57/28	
	0.00	90000.00	180.00	0.00	500.00	م ²	580.00	درزايين من الأسطبل سقيل مع القوائم مع الزجاج لزوم السلام ومندحر المعاقين وبار تفاعلت مختلفة وحسب المخططات	58/28	
	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	م ²	260.00	توريد وتركيب قواطع داخلية للمصحات من مادة التيتانيك طبق المخططات	65/28	
	18000.00	24000.00	6000.00	3.00	4.00	عدد	4.00	توريد غرفة غاز من الشبك بامتد (2.5*3*3)	68/28	
	18000.00	128000.00				اجمالي الصفحة :				

(1) مدى مطابقة الاعمال لتقويم والمواصفات (مطابقة)

مطلوب المقاول

معد لسنة

المهندسين المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المعايير

م / فهد بن عابد المدرع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع المقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

أجمالي قيمة العملية : ريال 26883376.32

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويصة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (12)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطريقة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	68080.00	920.00	0.00	74.00	80.00	عدد	مرحاض لثري كامل محمل عليه تصديقات الصرف والتختية	1/1/2
	0.00	22080.00	1380.00	0.00	16.00	20.00	عدد	مرحاض ألومني (كيبشيان) محمل عليه تصديقات الصرف والتختية	3/1/2
	0.00	150640.00	1345.00	0.00	112.00	124.00	عدد	حوض غسل ليدى من الرخام البنيوي باللون السطراب	7/1/2
	0.00	41400.00	4140.00	0.00	10.00	20.00	عدد	حوض غسل ليدى من الساب	12/1/2
	0.00	8680.00	124.00	0.00	70.00	96.00	2م	مراة بالور البنيوي درجة أولى تركب فوق السقف	14/1/2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	100.00	عدد	حملة ملاين مازوجة من التشن	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حملة مختلف من الكروم بدورة المياه والآلة	17/1/2
	16714.20	1500.00	75.00	222.86	20.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (75م) بق (5)	1/2/2
	1447.60	1400.00	35.00	41.36	40.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	3561.60	42.00	0.00	84.80	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (ابوصة) جدول (80)	1/2/2
	12241.26	10800.00	60.00	204.02	180.00	180.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	30403.06	308141.60					اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المرح



المهندس المشرف
أحمد

(1) مدى مطابقة الأوصال للخطط والمواصفات : (مطابقة)

مفتوح المقاول

م / أحمد أسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويصة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

تاريخ تسليم الموقع المقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بنام الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (13)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	بيان الأفعال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	5161.52	7000.00	70.00	73.74	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (50. ا بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (32.5 بوصة) فئة (5)	1/2/2
	0.00	558.00	31.00	0.00	18.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (25.5 بوصة) فئة (5)	1/2/2
	0.00	3762.00	57.00	0.00	66.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول مع العزل والمخمس البرونز	1/2/2
	0.00	9570.00	87.00	0.00	110.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1 بوصة) جدول مع العزل والمخمس البرونز	1/2/2
	0.00	9785.00	95.00	0.00	103.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.25 بوصة) جدول مع العزل والمخمس البرونز	1/2/2
	0.00	10815.00	103.00	0.00	105.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.5 بوصة) جدول مع العزل والمخمس البرونز	1/2/2
	0.00	5980.00	115.00	0.00	52.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2 بوصة) جدول مع العزل والمخمس البرونز	1/2/2
	0.00	3600.00	150.00	0.00	24.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3 بوصة) جدول مع العزل والمخمس البرونز	1/2/2
	5161.52	51070.00				اجمالي الصفحة :		

(1) على مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الممدوح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويزة التعليمية
وادي الدواسر

أ. 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجملي قيمة العملية :

أ. 1442/12/29

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (14)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	8389.02	49680.00	138.00	60.79	360.00	360.00	م ط	الاحصاء المسجلة فوق سطح الأرض للمشروع مواصفات "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80) لينة الحريق	2/2/2
	0.00	3640.00	104.00	0.00	35.00	100.00	م ط	مواصفات حديد سبيلان قطر (1 بوصة) جدول (80) للحريق الرئيسي	5/2/2
	0.00	6920.00	173.00	0.00	40.00	80.00	م ط	مواصفات حديد سبيلان قطر (5 بوصة) جدول (80)	5/2/2
	0.00	1036.00	259.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة)	6/2/2
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة) لفة الحارس	6/2/2
	0.00	784.00	196.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (0.75 بوصة) للصف	7/2/2
	17783.06	1620.00	81.00	219.54	20.00	20.00	م ط	مواصفات "p.v.c" م 75 (قطر خارجي) فئة 3	4/3/2
	0.00	9662.40	55.00	0.00	175.68	220.00	م ط	مواصفات صرف وتجويف "p.v.c" قطر خارجي (3 بوصة)	4/3/2
	2240.00	26600.00	70.00	32.00	380.00	380.00	م ط	مواصفات صرف وتجويف "p.v.c" قطر خارجي (4 بوصة)	4/3/2
	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواصفات صرف وتجويف "p.v.c" قطر خارجي (بوصة)	4/3/2
	0.00	41702.40	362.00	0.00	115.20	116.00	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تشليك وقطر مخرجه	6/3/2
	28412.08	142232.80					اجملي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

تاريخ تسليم المرفق للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (16)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصل	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	0.00	0.00	10000	0	0	4	عدد	اسطوانة غاز سعة 450 لتر محمل التديدات را	7/8/2
	0.00	103500.00	34500	0.00	3	4	عدد	مجموعة مخدات مكونة من عدد (2) مخدات تصرف كل منها 15 أم 3 ساعة للشفط عند ضغط 3 بار مع إنشاء غرفة الطليبات (أحدها احتياطية)	1/5/2
	0.00	93150.00	31050	0.00	3	4	عدد	مخدات مياه الحريق الكهربائية تصرف (5 أم 3 ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	2 /5 /2
	0.00	18630.00	6210	0.00	3	4	عدد	مخدات التبريد لمياه الحريق كهربائية تصرف (5 أم 3 ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	3 /5 /2
	0.00	0.00	4830	0.00	0	4	عدد	مخدات غاطسة لألواح المياه بغرفة الطليبات تصرف 5 لتر كاشية وكفاءة رفع 1.00 بار	6 /5 /2
	0.00	7866.00	2622	0.00	3	4	عدد	جميع توصيلات المياه ومخدات للغزان الأرضي	7/5/2
	0.00	7866.00	2622	0.00	3	4	عدد	تديدات 3 بوصة لمياه الغزان بحربات نقل المياه	10/5/2
	0.00	12420.00	4140	0.00	3	4	عدد	تديدات 3 بوصة بمحاذ لمياه الغزان بمياه البليدية	11/5/2
	0.00	243432.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأصل للشروط والمواصفات : (مطابق)
مطلوب المقاول

المهندس المشرك
محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدري

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم المرفق للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تأجيله المالية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة المالية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الإيداع : 1442/12/29 هـ



مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (17)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصل	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	زيادته عن البند				
	ريال	ريال							
	164983.00	24864.00	259.00	96.00	637.00	96.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدره (40*40) من انواع الانوار	3/1/3/3
	0.00	22533.00	259.00	87.00		88.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدره (40*40) من انواع الانوار مزودة ببطارية وشاحن فائقة بالشفق	3/1/3/3
	0.00	3289.00	253.00	13.00	0.00	28.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت ستيكية قدره (20*20) بمضاء ولايتيك لويك من النوع الشبكي بالشفق	1/2/1/3/3
	4830.00	4140.00	345.00	12.00	14.00	12.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدره (100 وات 220 فولت) ومزودة بشبك سلك الحماية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	3250.00	250.00	13.00	0.00	232.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت ستيكية قدره (40*20) بلمبة ولايتيك شاملة الفيراسير والاسلاك	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	112.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت ستيكية قدره (40*20) بلمبة ولايتيك ببطارية وشاحن	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت ستيكية قدره (40*20) بلمبة ولايتيك مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل 3 ساعات	3/5/1/3/3
	0.00	19296.00	288.00	67.00	0.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت ستيكية قدره (40*20) بلمبة ولايتيك مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل 3 ساعات	1/5/1/3/3
	169813.00	77372.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاصل للمرفق والمواصفات : (مطابقة)
 مطلوب المقاول

المهندس المشرف
 محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عابد المبرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التويزة التعليمية
 وادي الدواسر



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ الصنية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة الصنية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

مشروع : مجمع التويعمة التعليمى للبيات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات


مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (18)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	456.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت متقنية قدرة (40*3) (مطابق) يحكم من النوع المثبت بالأسفل	3/6/13/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	280.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت متقنية قدرة (40*3) (مطابق) من النوع المثبت بالأسفل مزود ببطارية والشاحن	6/1/3/3
	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	44.00	عدد	وحدة إضاءة أسطوانية جدارية وبها لمبة ميثال هاليد قدرة 150 وات	6/5/3/3
	0.00	315.00	100.00	0.00	3.15	12.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة 50 وات تركيب بالعمود	8/1/2/3/3
	2200.00	2400.00	100.00	22.00	24.00	24.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية متقنية وبها لمبة 50 وات	5/1/2/3/3
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قربا 150 وات	10/12/3/3
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.00	عدد	وحدة إضاءة أسطوانية متقنية وبها لمبة ميثال هاليد قدرة 100 وات شاملة المراسير والأسلاك والمفتاح	4/5/3/3
	0.00	7600.00	400.00	0.00	19.00	96.00	عدد	كشاف ميثال هاليد 150 وات بذراع فوجع لأسفل شامل تركيب المراسير والأسلاك والمفتاح	19/5/3/3
	2200.00	10315.00					اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد المرع

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الدوسري



(1) مدى مطابقة الأوصال للكمية والمواصفات (م/م) مطلوب المقبول

م/م

شركة بناء الجزيرة للتقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي السدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع : مجمع التويعية التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (19)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصل	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	18860.00	460.00	0.00	41.00	116.00	عدد	وحدة انارة الطوارئ الاسطوانية (خروج) فترة (1×8×0.1م)	2/6/3/3
	6100.00	2800.00	100.00	61.00	28.00	28.00	عدد	مفتاح مفرد لأغراض الإنارة 10 أمبير	1/17/1/3
	0.00	19200.00	100.00	0.00	192.00	236.00	عدد	مفتاح مزودج لأغراض الإنارة 20 أمبير	2/17/1/3
	53590.00	1840.00	230.00	233.00	8.00	8.00	عدد	مفتاح شغل واحد تكيف طراز شيفر ثنائي القطب سمعة (30 أمبير / 220 فولت)	1/14/3/3
	89100.00	52560.00	180.00	495.00	292.00	292.00	عدد	بروزة قوى مفردة للأغراض العادية 13 أمبير-220ف ذو قضبان وأطراف أرضي شاملة جميع التديدات من مواسير وأسلاك	10/14/3/3
	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	428.00	عدد	بروزة حلقية سمعة 15 أمبير-220ف	11/14/3/3
	0.00	5796.00	161.00	0.00	36.00	84.00	عدد	بروزة حلقية سمعة 15 أمبير-220ف تركب بجوار مخرج جهاز العرض المرئي	11/14/3/3
	148790.00	101056.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأصل للشروط والمواصفات : (مطابقة)
مندوب المقاول

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الواسع



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المبرع

م / فهد بن عبد المبرع

شركة بناء الجزيرة للتقانة والاتصالات
مشروع مجمع التويعية التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



مشروع : مجمع التويصة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بنام الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم المربع المقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

أجمالي قيمة العملية : 2688376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/12/29 هـ

صفحة رقم (20)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	52000.00	10000.00	250.00	208.00	40.00	عدد	الأصال الكهربائية للمشروع	
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	عدد	برودة قوى الأضواء العامة 13 أسير 220-ف من النوع الذي يترك بالأسفل الوطنية شاملة جني التجهيزات من ماسور وأسلاك	15/14/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 30 أسير TPN ترك بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	2208.00	460.00	0.00	0.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 20 أسير TPN ترك بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	600.00	100.00	0.00	4.80	عدد	جوس كهربائي للثلاجة بغطاء فلتر ما (15 سم)	17/3/3
	0.00	21600.00	3000.00	0.00	6.00	عدد	زور خراطم الجوس	17/3/3
	0.00	8832.00	3680.00	0.00	7.20	عدد	لوحه توزيع فرعية سعة 100 أسير	6/18/3/3
	0.00	33600.00	3500.00	0.00	2.40	عدد	لوحه توزيع فرعية سعة 80 أسير	26/18/3/3
				0.00	9.60	عدد	لوحه توزيع فرعية سعة 125 أسير	7/18/3/3
	52000.00	76840.00				اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأوصال للدراسة والمواصفات : (مطابقة)
مكتوب المقاول



شركة بنام الجزيرة / محمد بن عبد الله
مشروع مجمع التويصة التعليمي للبنات
وادي الدواسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

بم 90+240 + 900+360

سنة تغطية الصلابة :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة الصلابة :

هـ 1442/12/29

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (21)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الإصل الكورباتية للمشروع									
	0.00	8400.00	3500.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 160 أمبير	8/18/3/3
	0.00	96000.00	40000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع صومبة سعة 630 أمبير	4/1/19/3/3
	0.00	55200.00	23000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع صومبة سعة 800 أمبير	5/1/19/3/3
	0.00	110400.00	46000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة 1600 أمبير	8/2/19/3/3
	0.00	5152.00	230.00	0.00	22.40	96.00	عدد	مخرج تغطية الحارات المختبر (220 فولت)	1/20/3/3
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (2×16م2) لتكوير	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	240.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (2×25م2) لتكوير	5/4/23/3/3
	0.00	2300.00	115.00	0.00	20.00	100.00	م.ط	كل نحاس منجل مقاس (35×4م2) لتكوير	2/4/23/3/3
	0.00	4400.00	22.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (35×1م2) لتكوير	5/4/23/3/3
	0.00	281852.00						اجمالي الصفحة :	

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المبرع

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الواسع



(1) مدى مطابقة الأوصال للشروط والمواصفات (مطابقة)

مقاول المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر التعليمي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 م.
إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (22)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	6048.00	126.00	0.00	48.00	240.00	م.م	كل نحاس مسلح مئاس (50×4) م2	3/4/23/3/3
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	200.00	م.م	كل نحاس ثروملاستيك مفرد مئاس (50×1) م2	5/4/23/3/3
	0.00	31000.00	155.00	0.00	200.00	1120.00	م.م	كل نحاس ثروملاستيك مفرد مئاس (70×4) م2	4/4/23/3/3
	0.00	100.00	40.00	0.00	2.50	100.00	م.م	كل نحاس ثروملاستيك مفرد مئاس (70×1) م2	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00	م.م	كل نحاس مسلح مئاس (95×4) م2	5/4/23/3/3
	0.00	2592.00	81.00	0.00	32.00	100.00	م.م	كل نحاس مسلح مئاس (120×4) م2	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	خطية حريق بوردية كسولة جافة سم (6كم)	1/26/3/3
	0.00	6000.00	3000.00	0.00	2.00	4.00	عدد	كلب أبيض عام للمبنى يجمع متفرقة خطيا الدخانات والمواصلات بحيث يبعد عن تكريض ملاح السوراق مسافة لا تقل عن 20 مترا	25/3/3
	0.00	45740.00						إجمالي الصفحة :	

(1) متى مطلية الأسفلت للدرج والمواصلات : (مطلبة)
مطلوب المقاول

المهندس المشرف
م / محمد بن محمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد المديري

شركة تخطيط العمران
مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم المرفق المطلوب: 1435/08/6 هـ

سدة تلبية العملية: 90+240 + 900+360 يوم

اجملي قيمة العملية: 26883376.32 ريال

تاريخ الايداع: 1442/12/29 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (23)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	44530.80	863.00	0.00	51.60	172.00	عدد	علة ارضية للحاسب الالى تحتوي على 2 برينة قوى 13 امبير/ 220 فولت ذات كلفين وتطلب ارضى وعدد 2 مخرج RJ 45	1/3/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	خلفية حريق ثلثى اكسيد الكربون سعة (6كجم)	2/26/3/3
	0.00	34500.00	17250.00	0.00	2.00	4.00	عدد	قوريد وتركيب واختبر شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع ملازم	1/31/3/3
	0.00	79030.80							

اجمالي الصفحة :

(1) مدى مطابقة الاصل للخدمة والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الواسع



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تغطية الضمان : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة الضمان : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (24)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	4370.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مقسم اتصالات هاتفى سعة (83) خط رقمى قابل للتوسعة	2/4/4
	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	4.00	عدد	جهاز ماسور بثلاثة واه ايكافية برخصة القسم ايجيى الضمان	5/1/1/4/4
	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	40.00	عدد	جهاز هاتف رقمى بثلاثة يمكن استخدامه كجهاز ماسور للترجمة	2/1/1/4/4
	0.00	5100.00	250.00	0.00	20.40	68.00	عدد	وحدة التردد طوارئ ومخرج (EXIT)	2/6/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	104.00	عدد	جهاز هاتفى جدارى بثلاثة	2/2/1/4/4
	14940.80	1288.00	322.00	46.40	4.00	4.00	عدد	مخرج هاتفى بلاستيكى ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبلم 0.6	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مكبر صوت كتره 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	40.00	عدد	سماعة اتجاها كتره 10 وات	7/1/1/2/4
	3720.00	6000.00	300.00	12.40	20.00	20.00	عدد	سماعة كتره 15 وات للثلاث والسعر شامل التجهيزات من مواشير واسلاك شوك خاصة بالسماعات والميكروفونات من الميكرو للمخرج	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	لائق صوت كتر مع المخرج والتجهيزات	6/1/1/2/4
	18660.80	12388.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مبنى مطبخ الاصل للدراسة والمطبخات : (مطابق)

مشروع مجمع النويمة التعليمية
 مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المرحوم
 مدير إدارة شئون المباني
 م / محمد بن عبد المرحوم
 مدير إدارة شئون المباني
 م / محمد بن عبد المرحوم
 مدير إدارة شئون المباني
 م / محمد بن عبد المرحوم

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ الصلابة : 90+240 + 900+360 م

الجمالي قيمة الصلابة : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم (25)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفاقة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال		ريال	ريال				
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حامل أرضي لقط	6/1/1/2/4
	0.00	576.00	288.00	0.00	2.00	12.00	عدد	مخرج ومدخل لقط صمرت مع الكوابل من الجهاز المخرج	4/3/1/2/4
	0.00	7728.00	1610.00	0.00	4.80	16.00	عدد	مكثف غاز يركب في العمل بمحسب من التحميل وشبكته	5/1/1/5/4
	0.00	35100.00	300.00	0.00	117.00	344.00	عدد	مكثف دخان ضوئي	3 /1/1 /5 /4
	0.00	2700.00	300.00	0.00	9.00	24.00	عدد	مكثف حراري ضوئي	4 /1/1 /5 /4
	0.00	2400.00	2000.00	0.00	1.20	4.00	عدد	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	5/2/1/5/4
	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	لوحة أمان في نظام اذار الحريق كمناعة من موانع	1/1/1 /5 /4
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	40.00	عدد	وسلاك وخط وكابلات من تديدات من الكاشف للوحة	6 /1/1 /5 /4
	0.00	7200.00	600.00	0.00	12.00	40.00	عدد	جرس اذار حريق	7 /1/1 /5 /4
	0.00	60504.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاجمال للبيانات والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد النوردي



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي السد واسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (26)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
	0.00	100000.00	50000.00	0.00	2.00	4.00	عدد	شبكة حاسب إلى ومايزم لتوصليها بالشبكة وبتوصيلها بالشبكة التكدي خطيتا المخططات والصور يشمل عمل كل مايزم من مخارج وكابلات	1/6/4
	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	172.00	عدد	فيش مقف RJ 11	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	سويتش بورد 48 مخرج	1/6/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	12.00	عدد	سويتش بورد 24 مخرج	1/6/4
	0.00	40000.00	20000.00	0.00	2.00	4.00	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 كل خرقة (مخرج بجوار السورة ومخرج بالسورة) وبجوار كل مخرج RG45 بوبك فيش 13 أسير 220 فولت ذو قطين وطلب أرخص - سويتش بورد 48 مخرج بوك بقرعة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبوردة والمخارج بالفوف عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	1/8/4
	0.00	140000.00							اجمالي الصفحة :

مدير إدارة شؤون المباني
م / فهد بن عبد المرح

المحاسب المشرف
م / محمد بن حمد التويدي



شركة بناء الجزيرة للتقنيات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي السد واسر

مندوب المقاول
(أ) مدى مطابقة الأوصال للشروط والمواصفات (ب) مطابقة

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 م

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة العملية :

1442/12/29 هـ

تاريخ الزيارة :



مستخرج : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (27)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	كمية العقد	في حدود البند		رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند			في حدود البند	زيادة عن البند	
	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	عدد	320.00	0.00	0.00	23/25
	0.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	عدد	8.00	0.00	0.00	23/25
	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	عدد	24.00	0.00	0.00	23/25
	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	عدد	120.00	0.00	0.00	1/1/3/4/5
	40800.00	7200.00	600.00	68.00	12.00	عدد	12.00	12.00	0.00	1/1/3/4/5
	0.00	2730.00	650.00	0.00	4.20	عدد	20.00	4.20	0.00	1/1/3/4/5
	0.00	13300.00	700.00	0.00	19.00	عدد	24.00	19.00	0.00	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1495.00	0.00	0.00	عدد	4.00	0.00	0.00	22/3/4/5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	عدد	184.00	0.00	0.00	1/1/4/4/5
	0.00	11600.00	2900.00	0.00	4.00	عدد	8.00	4.00	0.00	1/1/5/5
	40800.00	34830.00				اجمالي الصفحه :				

مدير إدارة شؤون المباني

م / فهد بن عبد الله الدرع

المهندس المشرف

م / محمد بن عبد الله السوي

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير المقاول

شركة مقاولات الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع المدارس للمقاولات
وادي السد واسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (28)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصناف	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال		ريال	ريال				
	0.00	9975.00	75.00	0.00	133.00	240.00	2م	بلاط سوبر اميك للارضيات منع لانتراق ومقاوم للاحتراق بابعاد (30*30*0.9 سم) اسفة التتير المنزلي	20/5
	0.00	20257.20	85.00	0.00	238.32	400.00	2م	بلاط سوبر اميك للحواسط بابعاد (30*40*0.9 سم)	21/7
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	88.00	م.م	قوريد وتركيب حوائط مطبخ منزلية من الاندوم سسكة الشايفات 2م التتير المنزلي والخشبة ويكون سطح الحوائط من الرخام الصناعي سسك 2م وحمل عليها لوحات التتير من الاسفلت مع الحائطات والتدريبات	28/69
	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	72.00	م.م	قوريد وتركيب حوائط طوية من الاندوم سسك القاعات 2م التتير المنزلي والخشبة وكل ما يلزم على ان يتم اعداد جميع المواد قبل التوريد وتركيب	28/70
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	8.00	عدد	قوريد وتركيب مود في اربعة عيون واقرن يعمل بالكرهيا طبيا لاجل ونجدة المنطقة حسب المواصفات وحمل على السور تركيب فتحات من الهواء مع الشكات من الاسفلت سقيل اجميع التدريبات اللازم وكل ما يلزم التشغيل	28/71
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قوريد وتركيب ثلاثة لحظ الاخشبة حجم (36 قدم) على ان يتم الاخشاب قبل التوريد وتركيب	28/72
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مطانية حريق بوردية كسولة جافة سسة وكشم	3/3/26/1
	0.00	30232.20					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاصناف للخدمة والمواصفات : (مطابقا)

المهندس المشرف
 م/ يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
 م/ فهد بن عايد المرع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التوعية التعليمية
 وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (29)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	7396.65	45.00	0.00	164.37	165.00	2م	خرمقة علفية مسك 15 سم اسفل الارضيات	17/3
	16764.00	54000.00	1200.00	13.97	45.00	45.00	3م	خرمقة مسكعة الليكس الدم حسب المخططات	18/1
	0.00	1315.05	55.00	0.00	23.91	30.00	2م	مباني مسك 10 سم	19/1
	0.00	10081.40	70.00	0.00	144.02	165.00	2م	مباني مسك 20 سم غير معزول	19/3
	764.15	19125.00	85.00	8.99	225.00	225.00	2م	مباني بلاط مسك 20 سم بزل حراري الحوائط الخارجية	19/5
	0.00	2347.38	63.00	0.00	37.26	96.00	2م	بلاط موزايكو كمر رخام (3*30*30 سم)	20/1
	938.25	1575.00	75.00	12.51	21.00	21.00	2م	اصصال بلاط مسك ليكس الارضيات بهيكل (25*25*0.8 سم)	20/5
	3660.00	6000.00	100.00	36.60	60.00	60.00	2م	اصصال بلاط موزايكو الارضيات معق للارضيات بهيكل (40*40*1.2 سم)	20/7
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	9.00	مط	كسوة السطوح الداخلية القفص والقاعة رخام جرانيت وعرض القاعة (30 سم)	20/8
	5061.25	8250.00	25.00	202.45	330.00	330.00	2م	بواشوش خشبي (البسكويت) الحوائط الخارجية والحوائط الداخلية	21/2
	0.00	2916.00	30.00	0.00	97.20	150.00	2م	بواشوش خشبي (البسكويت) الحوائط الخارجية والارضيات الارزوي (بمسكور)	21/2
	27187.65	113006.48					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)
مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذبح

شركة الجزيرة للتعليم
مشروع مجمع التويزة التعليمية للبنات
وادي الدواسر



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

إجمالي قيمة العملية :

1442/12/29 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صحة رقم (30)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	زيادة عن البند	ريال							
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	2م	دفعات بالمشيئة مطوية العمال اليومية - رتبة سريعة خارجية بالبن الفسلون - طراحيات (دولوي وسنار)	21/5
	0.00	7303.80	70.00	0.00	104.34	120.00	2م	بالشئ سويك بالمشيئة (25*0.84م)	21/7
	0.00	40000.00	100.00	0.00	400.00	600.00	2م	أعمال التجهيز للجهات الخارجية بمدة كسر في عدد الفان وسيرة مطرية توراسة المسكين سكة (م) حسب مواصفات الشركة العامة كوتشيل اليد قنط مطية بمدة استقالة مع الفان بمدة استقالة حسب مواصفات الوزارة على ان يتم ضد العود والوقوف قبل التوربة والتفتية	21/24
	0.00	15000.00	120.00	0.00	125.00	150.00	2م	بالشئ مطية السطح الأخير وتكون من : أحذية عازلة الحمية من طين (2م) خرصة عالية للحد من تساقط المياه حزلة الخرصة من الفان سكين سكين مخطط سويك كسر حجر بني 30*30*30 سم	22/3 22/4 22/1 20/2
	1320.00	7260.00	22.00	60.00	330.00	330.00	2م	دفعات بالمشيئة رتبة سريعة - الشروط القياسية ودرجات الحركات والقيام فانكي - ناصية الفان	23/4
	0.00	2134.00	22.00	0.00	97.00	135.00	2م	دفعات بالمشيئة رتبة سريعة - الانطف القياسية وانطف الفانكي - حذنة الفان	23/4
	0.00	1800.00	500.00	0.00	3.60	3.00	2م	شبهات المروم شفاف سكرت حسب الفان والامدة المروسة بالمخلفات	126/2
	0.00	5382.00	650.00	0.00	8.28	12.00	2م	شبهات المروم ثمر راجع مروج مطع (6-12م) بوبك بالفسلون وغير ذلك القياسية والفان حسب الفان والامدة المروسة بالمخلفات	26/3
	1320.00	78879.80					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد المذبح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مملكة البحرين
Ministry of Education
وزارة التعليم

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (31)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية المقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	3000.00	300.00	0.00	10.00	15.00	2م	توريد وتركيب مصبكات حديدية أو حديد مشقول	27/1
	0.00	20000.00	1000.00	0.00	20.00	27.00	2م	أولب محتبة جوفاء حسب الملاج والأبعاد الموضحة بالمخططات كمنارة مع كافة الإكسسوارات والداخل	27/6
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	6.00	2م	أولوب من مادة (P.V.C) حسب الملاج والأبعاد الموضحة بـ	28/27
	0.00	23000.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للبروت والموصلات : (مطابقة)

مقاول المقاول

محمد اسامة


المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن خالد المدري

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر



هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجملي قيمة العملية :

هـ 1442/12/29

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

مشروع : مجمع التويعمة التطبيقي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (32)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطريقة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	2760.00	1380.00	0.00	2.00	3.00	عدد	موجبات لاراضي "compination" حمل على كسيدات الصرف والقنطرة	21/13/1
	0.00	2690.00	1345.00	0.00	2.00	3.00	عدد	حوض غسل ايدي من الرخام الطبيعي بالظن المطارب	21/17
	0.00	4140.00	4140.00	0.00	1.00	3.00	عدد	حوض غسل اواني من الصابون "استل سائل" مع فريد وتركيب دراب مطبخ من الانشور استلة	21/12
	0.00	372.00	124.00	0.00	3.00	3.00	م2	مرام بلاط باجكي درجة اولي تركب فوق الغسل	21/14
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	3.00	عدد	حالة جلاص مزدوجة من التلمن	21/16
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	90.00	م2	مواسير ٥٠ p.v.c قطر خارجي (٥2م) 5ك5	22/1
	0.00	777.00	259.00	0.00	3.00	3.00	عدد	محجن سكبنة لبروز قطر (اوبسة)	22/6
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	3.00	عدد	محجن سكبنة لبروز قطر (اوبسة) لبروز الخرسان	22/6
	0.00	747.00	747.00	0.00	1.00	3.00	عدد	نفس كتل بخلاف ذو جودة عالية	22/7
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	15.00	م2	مواسير ٥٠ p.v.c قطر خارجي (63م) 3ك3	23/4
	0.00	2172.00	362.00	0.00	6.00	6.00	عدد	سيفون لوحيد بلاستيك مزود بطبقة تشدك وفلتر متدرجة طبقة الانسدادات	23/6
	0.00	14246.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / فهد بن عبد المرحع

م / يوسف احمد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ الترخيص :	1435/08/6 هـ
تاريخ الإيداع :	1442/12/29 هـ
الجملي قيمة المصلحة :	26883376.32 ريال
مدة تنفيذ المصلحة :	90+240 + 900+360 أيام
تاريخ تسليم الموقع للمقاول :	

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (33)

[illegible]

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة) (1)

مفتوح المقلول

Zila

المهندس المشرف

م / یوسف احمد

مدير إدارة مشكون الميات

م / فهد بن عابد المدرع

مشروع مجمع النويعة التعليمية
شركة ببناء الجزيرة للمقاولات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/12/29 هـ



مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بنام الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (34)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	1310.40	288.00	0.00	4.55	9.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية كيرة (40*1) فواتر بناتر الضوء من شرايح الاضواء	2/4/13/3
	0.00	531.30	253.00	0.00	2.10	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية كيرة (20*2) وات بناتر بلاستيك لولاب من النوع الباتر بالطق درجة حرارة 44	1/2/13/3
	0.00	1465.10	299.00	0.00	4.90	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية كيرة (40*2) وات بناتر الضوء من كراج الامباريوم	2/5/13/3
	0.00	362.25	345.00	0.00	1.05	6.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها امية كيرة (100 فواتر) 2200 فواتر ويزودة بشبكة تلك العملية من الصدمات	7/1/23/3
	0.00	483.00	230.00	0.00	2.10	6.00	عدد	مقايح تشطيب وحدة تكيف طراز ثوبك ثنائي القطب سعة (30) اشير / 220 فواتر	1/14/3/3
	0.00	1014.30	161.00	0.00	6.30	33.00	عدد	بلاطة فوري مقودة الاخر لفس الندية سعة (13 اشير) 2200 فواتر	10/14/3/3
	0.00	6624.00	3680.00	0.00	1.80	3.00	عدد	لوحة توزيع فريعية بقاطع عومى سعة 80 اشير	2/6/18/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	خطبة حريق بوردة كهربائية جالة سعة 6 كم	1/26/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	خطبة حريق ثكني اكسيد الكربون سعة 6 كم	2/26/3/3
	0.00	11790.35					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأوصال للبرومة والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م/ اسد بن عبد الواسع

م/ فهد بن عبد الدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي السد واسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم المرفق المطلوب :

90+240 + 900+360 م

مدة تغطية الضمان :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة الضمان :

1442/12/29 هـ

تاريخ الزيادة :



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المعايير

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (35)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال		ريال	ريال			
	0.00	8640.00	4800.00	0.00	1.80	عدد	مكيف هواء طراز مفضل (split) حار / بارد قدرة تبريد 24000 ورجب / ساعة) من النوع الكست بكفاءة ما لا يقل عن توصيلات وتجهيزات	2 / 3 / 2 / 5
	0.00	495.00	550.00	0.00	0.90	عدد	مروحة طرد تركب بالشبك او الحائط (150 قدم 3/4	1 / 1 / 3 / 4 / 5
	0.00	540.00	600.00	0.00	0.90	عدد	مروحة طرد تركب بالشبك او الحائط (300 قدم 3/4	1 / 1 / 3 / 4 / 5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	عدد	مروحة شفوية قطر (143 سم	1 / 1 / 4 / 4 / 5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	عدد	مبرد مياه تبريد ذو القابلية سعة (5 كجافون	2 / 5 / 5
	0.00	9675.00				اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المعايير
م / فهد بن عبد المرح



المختبر المعرف
م / محمد بن عبد النوري

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مفتوح المقبول

محمد أسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صلحة رقم (36)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	9890.50	21875.00	25.00	395.62	875.00	875.00	3م	اصال حفر أو قطع تربة للتبويرات مع إزالة الترسبات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لاصال	2 / 1
	7851.60	32100.00	30.00	261.72	1070.00	1070.00	3م	اصال ردم تسييرات الموقع	3 / 1
	0.00	20775.60	45.00	0.00	461.68	475.00	3م	اصال حفر اسفلات المباني	1 / 2
	847.80	8100.00	270.00	3.14	30.00	30.00	3م	اصال خرسانة عادية	2 / 2
	50545.00	143000.00	1100.00	45.95	130.00	130.00	3م	اصال خرسانة مسلحة لاسفلات	3 / 2
	642.30	10100.00	10.00	64.23	1010.00	1010.00	2م	طبقة عازل له للطوبة اسفلت مسك 2م	6 / 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	175.00	2م	طوب وصفت مترابط التتر لوك	14 / 4
	997.10	6650.00	10.00	99.71	665.00	665.00	2م	طبقة عازل له دعان وجبين بتريمن	3 / 5
	70774.30	242600.60						اجمالي الصلحة :	

الصلحة الرياضيه (الاصال الاعنديه اسفل سطح الأرض)

(1) مدى مطابقة الاصل للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مكتوب المقاول

المهندس المشرف

محمد احمد

م / يوسف احمد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 م

سدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة العملية :

1442/12/29 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (37)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفعة بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصل	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	24242.70	30.00	0.00	808.09	840.00	2م	خرسنة عادية سمك 10 سم	1/17
	0.00	7686.25	65.00	0.00	118.25	190.00	2م	خرسنة مساحة اسفل الارضيات سمك 15 سم مساحة تسليح خفيف	10 /17
	64416.00	132000.00	1200.00	53.68	110.00	110.00	3م	خرسنة مساحة الهيكل العام حسب المخططات	1 /18
	3104960.00	52000.00	400.00	7762.40	130.00	130.00	2م	خرسنة مساحة المرفق موزعة موزعي سمك 37سم	ج /3/18
	3528.90	58500.00	90.00	39.21	650.00	650.00	2م	بلاطات خرسانية مساحة سمك 15 سم مخدومة بالسليح	9/18
	4822.40	825.00	55.00	87.68	15.00	15.00	2م	مبلي سمك 10 سم	1/19
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	2م	مبلي سمك 15 سم	2/19
	0.00	14857.50	70.00	0.00	212.25	250.00	2م	مبلي سمك 20 سم غير مخزول	3/19
	0.00	82836.00	120.00	0.00	690.30	850.00	2م	مبلي بارك اسفل سمك 20 سم بزل حواري للحوائط الخارجية	ب /5 /19
	0.00	3648.75	75.00	0.00	48.65	80.00	2م	اصال بلاط سير اميك للارضيات بلاط (25*25*0.8 سم	ا /5 /20
	13735.10	2850.00	95.00	144.58	30.00	30.00	2م	اصال بلاط بورسلان للارضيات بلاط (40*40*1.2 سم شبه مستقل ملح للاترلاقي	17 /20
	3191462.40	379446.20					اجملي الصفحة :		

مدى مطابقة الاصل للشرط والمواصفات : (مطابقة)


المهندس المشرف

م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المنعم



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

2688376.32 ريال

اجملي قيمة العملية :

1442/12/29 هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوسعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (38)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	كمية العقد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الصفحة الـخامسة (كميات الأعمال الإضافية فوق سطح الأرض)									
	0.00	18036.00	180.00	0.00	100.20	م ²	100.00	كسوة السطح الداخلية الخشبية والظلية وخام جرافيت وعرض التيليم 30سم	8 /20
	0.00	7398.00	180.00	0.00	41.10	م ²	40.00	تزيين لمخارج السطح وأرضيات الداخل من الرخام الجرافيت بأبعاد (2*40*40سم	9/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	م ²	10.00	كوبل تخدم (مخدة شتية الجدار) من الرخام الطبيعي لاجل شطب الدائرة بالهوية عرض 50 سم	11 /20
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	م ²	40.00	تدريج وتزيين أرضيات شطب أو لزوم أرضية الصرح	14 /20
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	م ²	650.00	أرضية مسطحة مازودة من حبيبات المطاط الملون بوزن حسب المتطلبات والمواصفات	20 /20
	10722.00	21250.00	25.00	428.88	850.00	م ²	850.00	بلاط تشقق لونه للون الداخلي والحواس الطرافات والقائه الداخلي	1/2 /21
	10107.00	900.00	30.00	336.90	30.00	م ²	30.00	بلاط تشقق لونه للون الداخلي والحواس (حولي ومطابق)	2/21
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	م ²	30.00	دهانات بلاستيكية مثيرة للبرق الجيرية - رشة أرضية خارجية باللون المطلوب - للواجهات (حولي ومطابق)	5/21
	0.00	13930.00	70.00	0.00	199.00	م ²	320.00	بلاط سيراميك للون الفاتح (25 * 33 * 0.8 سم	7 /21
	0.00	95000.00	100.00	0.00	950.00	م ²	950.00	أصل تغطية للواجهات الخارجية بكسر الرخام اللين	24 /21
	20829.00	156514.00						اجمالي الصفحة :	

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد المبرع

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدى مطابقة الأصل للشروط والمواصفات : (مطابقة)

شركة الجزيرة للمقاولات
مجمع التوسعة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم المرفق المطلوب : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

أجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/12/29 هـ

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المكاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (40)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفاقة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	1840.00	920.00	0.00	2.00	2.00	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تديدات الصرف والتفتيش	1/1/2
	0.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مرحاض الغربي "compination" محمل عليه تديدات الصرف والتفتيش	3/1/2
	0.00	5380.00	1345.00	0.00	4.00	4.00	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	7/1/2
	0.00	0.00	4140.00	0.00	0.00	1.00	عدد	حوض غسيل اواني من الصلب (الستل) مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الانوم اسفله	12/1/2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	10.00	2م	مرآة بالور درجة اولي تركيب فوق المغسل	14/1/2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.00	عدد	حاملة ملابس مزودة من التلمس	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	5.00	عدد	حاملة مناشف من الكروم بوزرة المياه بالإدارة	17/1/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	30.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 75مم فاكس	1/2/2
	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	15.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 63مم فاكس	1/2/2
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 40مم فاكس	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 32مم فاكس	1/2/2
	0.00	7220.00					اجمالي الصفحة :		

مدى مطابقة الاصل للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرك

شركة بونفلاء الجزيرة للمقاولات

مستخلص مجمع النويصة التعليمية

مستصلحة وادي السد واسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

أجمالي قيمة العملية : ريال 26883376.32

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ



مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صحة رقم (41)

الجمهورية العربية السعودية

وزارة التعليم


إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	0.00	1435.20	299.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة أضاءة فلوريسنت سقفية كدرة (20*2) فوات بناتشر الضوء من شرائح الألمنيوم	2/5/13/3
	0.00	621.00	345.00	0.00	1.80	6.00	عدد	وحدة أضاءة جدارية دائرية بقاعدة وإطار واللينة كدرة (100) فوات ودرجة الحماية 444	7/12/3/3
	0.00	6252.80	977.00	0.00	6.40	22.00	عدد	وحدة أضاءة لاسطورية سقفية لأضاءة جوتب الصلابة	4/5/3/3
	0.00	3974.40	828.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة أضاءة لاسطورية من النوع الذي يركب ظاهرا بالسقف وية لمبة ميكل هالايد 150 وات	6/5/3/3
	0.00	5273.40	517.00	0.00	10.20	34.00	عدد	كشاف ذو لمبة هالوجين (500) فوات ودرجة الحماية 444	1/7/3/3
	11040.00	2760.00	690.00	16.00	4.00	4.00	عدد	كشاف ذو لمبة ميكل هالايد (400) فوات ودرجة الحماية 554	8/12/3/3
	0.00	276.00	460.00	0.00	0.60	2.00	عدد	وحدة ألثة طوري كدرة 8*1 وات	1/6/3/3
	0.00	276.00	230.00	0.00	1.20	4.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شباك تفتي القطب سمة 30 امبير 220/ فوات	1/14/3/3
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مفتاح تشغيل قلبي القطب سمة 30 امبير 220/ فوات مزود بألمبة بيان اسفنك المياه الكهربائي	1/14/3/3
	0.00	3284.40	161.00	0.00	20.40	68.00	عدد	بريزة قوي للأخراس المدنية سمة 13 امبير 220/ فوات	10/14/3/3
	11040.00	24443.00						اجمالي الصفحة :	

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

م / محمد بن حمد النوسري



(1) لدى مطابقة الأعمال بالبرامج : رعتة
مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

புதுச்சேரி
தமிழ்நாடு

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاوول : شركة بناء الجزيرة للمقاوولات

صفحة (42)

ملاحظات	مستحقات المقاول			اللفة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند			في حدود البند	زيادة عن البند				
		ريال	ريال							
	0.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	1.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل 100أمبير بتركيب داخل عتبة مقفلة ومعدة لتلائم الطريقة والمعايير وبدرجة حماية عالية من النوع الذي يتركب خارج المباني بتركيب بتبوير وحداث التكليف الخارجية	14/1/15/3/3	
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	2.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة150 أمبير بتركيب داخل عتبة مقفلة ومعدة لتلائم الطريقة والمعايير وبدرجة حماية عالية ومن النوع الذي يتركب خارج المباني بتركيب بتبوير وحداث التكليف الخارجية	15/1/15/3/3	
	0.00	2484.00	2070.00	0.00	1.20	2.00	عدد	الوحدة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	6/18/3/3	
	0.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	1.00	عدد	الوحدة توزيع فرعية عازلة تركب بالمحطة سعة (125*3) أمبير	7/18/3/3	
	0.00	5520.00	9200.00	0.00	0.60	1.00	عدد	الوحدة توزيع صورية سعة 400*3 أمبير	2/1/19/3/3	
	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	45.00	م. مط	كلل لاسميك (xldpe/pvc) مقنن (35*4) 2م	2/4/23/3/3	
	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	120.00	م. مط	كلل لاسميك (xldpe/pvc) مقنن (50*4) 2م	3/4/23/3/3	
	0.00	8004.00						اجمالي الصلحة :		

المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

(1) مدنی مطابقتی الأعمال للبر والخط (مطابقة)

وادی النور
مدرسة التوحيد
الجزيرة المقاولات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الأبردة : 1442/12/29 هـ



مشروع : مجمع التويعصة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (43)

ملاحظات	مستخلصات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	بيان الأصناف	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	عدد	جهاز هاتف عادي بدون شحنة	22/1/4/4
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كابل ذو أربعة أطراف مقدر مقاس 0.6 مم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	عدد	مكن صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	عدد	ساعة قدرة 15 وات للقاء	7/1/1/2/4
	0.00	805.00	805.00	0.00	1.00	عدد	عود صوتي 24 وات للقاء	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقة	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	عدد	لاقط صوت مكثف مع كابل طوله 5 متر	4/3/1/2/4
	0.00	86.40	288.00	0.00	0.30	عدد	مخرج ومداخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز المخرج	4/3/1/2/4
	0.00	1966.50	345.00	0.00	5.70	عدد	مكثف خفيف	3/1/1/5/4
	0.00	103.50	345.00	0.00	0.30	عدد	مكثف حراري ضوئي	4/1/1/5/4
	0.00	3251.20				اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

المفوض المشرف
م / محمد بن عبد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأصناف للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مكتب المقاول
شركة بنات الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعصة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 90+240 + 900+360 يوم

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات


صفحة رقم (45)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	47520.00	288	0.00	165.00	450	م.ط	مجارى الهواء من الواح الصاج اليبقى المغطى مع عزل المجارى من الداخلية بصوف زجاجى بكثافة 24 كجم/م ³ سمكة أبوابه حسب المغطيات والمواصلات	2 / 1 / 7 / 5
	0.00	16200.00	288	0.00	56.25	75	م.ط	مجارى الهواء المطرود حسب المغطيات والمواصلات	2 / 1 / 7 / 5
	0.00	9375.00	500	0.00	18.75	25	م.ط	مخرج هواء مكيف من النوع المغلق المربع ذات تصرف هواء في جميع الاتجاهات مقاس 18 بوصة بكثافة لولامها ولبقائها	1 / 5 / 12 / 7 / 5
	0.00	9570.00	58	0.00	165.00	450	م.ط	عزل مجارى الهواء البارد	2 / 6 / 7 / 5
	0.00	3262.50	58	0.00	56.25	75	م.ط	عزل مجارى الهواء الرابع	2 / 6 / 7 / 5
	0.00	480.00	320	0.00	1.50	10	عدد	مانع هواء مطرود حسب المغطيات والمواصلات محمل عليه النوصة النرية	1 / 5 / 12 / 7 / 5
	0.00	0.00	2800	0.00	0.00	2	عدد	منبر مياه شرب ذو الخزان والثلاجة صانديه سعة 200 لتر / ساعة (فترة 0.75 حصان)	2 / 5 / 5
	0.00	86407.50					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات (ب) مطابقة

شروط البناء الجبرائيل لملامقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
محمد بن عابد المرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تأجيله الصلبة : 90+240 + 900+360 يوم

اجملي، قيمة الصلبة : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/12/29 هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول			القيمة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	كمية العقد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند	في حدود البند		زيادة عن البند					
						ريال				
البند المستحقة										
	0.00	688000.00	100.00	0.00	6880.00	م ²	6881.6	اسقف من بلاطات جسيمة مغطاة بعمود حسب المخططات والتقسيم		28 9
	0.00	175500.00	450.00	0.00	390.00	م ²	1300	كل نخلين مسلح (CUXLPEPVC/STA) مقلن (2م ² 300×4)		10/5/23/3/3
	0.00	22050.00	147.00	0.00	150.00	م ²	500	كل نخلين لرمولاسيك ملون (CUPVC/Y/G) مقلن (2م ² 300×1) للتلاليزين		13/7/23/3/3
	0.00	120000.00	400.00	0.00	300.00	م ²	1000	كل نخلين مسلح (CUXLPEPVC/STA) مقلن (2م ² 240×4)		9/5/23/3/3
	0.00	13440.00	120.00	0.00	112.00	م ²	375	كل نخلين لرمولاسيك ملون (CUPVC/Y/G) مقلن (2م ² 240×1) للتلاليزين		12/7/23/3/3
	0.00	0.00	295000	0.00	0.00	عدد	4	إرسال التبريد الكهربائي واللائحة للمشروع بقرع (16000 أسير)		34/3/3
	0.00	0.00	4000	0.00	0	عدد	4	مشم إرسال مقلن رقمي 2414 على قاني لتدريسه		0.00
	0.00	91168.00	259.00	0.00	352.00	عدد	440.00	وحدة إضاءة الفريجات قرع (20×4) بغطاء قرع من النوع الفلادين بلسط المستقر. وأسمو بلسط جميع التثبيتات من موانير وأسلاك ومقاطع وكابلات تشيلين الوحدة (التلاليزات)		2/3/1/3/3
	0.00	81000.00	450.00	0.00	180.00	عدد	225.00	وحدة إضاءة الفريجات قرع (20×4) بغطاء قرع من النوع الفلادين بلسط المستقر. وأسمو بلسط جميع التثبيتات من موانير وأسلاك ومقاطع تشيلين (ألوف السيو والفريجات وأسلاك وأسلاك)		1/19/1/3/3
	0.00	1191158.00	اجمالي الصفحه :							

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات المطلوبة

المهندس المشرف
محمد بن عبد الواسع



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد العزيز

يوم 90+240 + 900+360

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

تلخيص الزبارة :

وزارة التعليم
Ministry of Education

مُشرو ٤ : محم النويعة التعليم، للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (37) عن شهر ذی الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (47)

المشركين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

م / أحمد بن عبد العزيز
مدير إدارة شؤون البيئة
0.00

100

20

م / محمد بن حمد التويسر
المهندس المشرف

2

15

63

上



2

2

مجلس الوزراء

الوزير الأول

المندوب السامي العام

فادى الدودا

الهيئة العامة للغذاء والدواء

P

ملاحظات	مستحقات العقول		القيمة	العنفق بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصيل	رقم البند
	زيادة عن البند ريال	في حدود البند ريال		في حدود البند	في حدود البند				
البند الممتدة									
	0.00	207360.00	270.00	0.00	768.00	960.00	عدد	وحدة إنشاء أسبوت لوت الخرية كدر (28*11) منطقة بفسلف المستطير	17/5/3/3
	0.00	2560.00	400.00	0.00	6.40	8.00	عدد	وحدة إنشاء أسبوتية جنة كدر (70*10) منطقة بفسلف من الترع الطعام التلور والخرابية بدرجة حيلة 84 JP وأفسر بفسلف جميع التعديلات من مواسر وأفسر وبفسلف وكافة مبالوم تشليل الوحدة () السطح الرئيسي للترسية	18/5/3/3
	0.00	72000.00	450.00	0.00	160.00	200.00	عدد	وحدة إنشاء قلوبحت كدر (20*4) منطقة أريال من الترع القاطن بفسلف المستطير بدرجة حيلة (84) طعام التلور والخرابية وأفسر بفسلف جميع التعديلات من مواسر وأفسر وبفسلف وكافة مبالوم تشليل الوحدة () المستطير	18/1/3/3
	0.00	16940.00	220.00	0.00	77.00	96	عدد	وحدة إنشاء قلوبحت كدر (20*11) جداري بفسلف من الأريال الأفسر كركي فوق الدراب وأفسر بفسلف جميع التعديلات من مواسر وأفسر وبفسلف وكافة مبالوم تشليل الوحدة	1/1/3/4
	0.00	7650.00	150.00	0.00	51.00	64	عدد	وحدة إنشاء جدارية بدرجة حيلة كدر (100*220) منطقة بفسلف الترع الطعام التلور والخرابية بدرجة حيلة 44 JP وأفسر بفسلف جميع التعديلات من مواسر وأفسر وبفسلف وكافة مبالوم تشليل الوحدة () الجداري بفسلف	7/1/2/3/3
	0.00	3920.00	1400	0.00	2.80	4.00	عدد	وحدة عزولج فرجة سعة 40 أسبير (المستطيرات و منطقة أفسر)	3/18/3/3
	0.00	11520.00	4800	0.00	2.40	4	عدد	وحدة عزولج فرجة سعة 100 أسبير بفسلف شربية	2/6/18/3/3
	0.00	16560.00	3450	0.00	4.80	8	عدد	وحدة عزولج فرجة سعة 200 أسبير	2/6/18/3/4
	0.00	5400.00	18000	0.00	0.30	1	عدد	وحدة عزولج 280 أسبير لمعدات الصلعة الفريانية	1/1/19/3/3
	0.00	8260.00	295	0.00	28.00	560	ميط	عزل طعام مسلح (CUXALPE/PVC/ISTA) مطن (150-4) (2*4) (تشليل الدراب الثاني + الأول)	7/5/23/3/3
	0.00	12600.00	3500	0.00	3.60	12	عدد	مطيل حوام طراز بفسلف بدار بفسلف كدر كدرية 12000 و 12000 ساحة من الترع الجداري وكافة مبالوم من فوسيلات ومعدات	2/3/2/6
	0.00	636750.00	7500	0.00	84.90	133	عدد	مطيل حوام طراز بفسلف (SPLITT) بدار بفسلف كدر كدرية 30000 من الترع الجداري وكافة مبالوم من فوسيلات ومعدات	2/3/2/6
	0.00	1001520.00						اجمالي الصلحة :	

مشروع : مجمع التوسعة التعلیمی للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات


مستخلص جاري رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ صالحة رقم (48)

ملاحظات	مستخلصات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	482511.45	4515540.00	صفحة رقم (1)
	42357.60	626125.00	صفحة رقم (2)
	16700.00	279000.00	صفحة رقم (3)
	9795.00	122756.40	صفحة رقم (4)
	0.00	25820.00	صفحة رقم (5)
	338509.30	2319904.75	صفحة رقم (6)
	35876.00	1279561.00	صفحة رقم (7)
	142084.00	1435901.02	صفحة رقم (8)
	0.00	1628650.00	صفحة رقم (9)
	14050.00	272415.20	صفحة رقم (10)
	18000.00	128000.00	صفحة رقم (11)
	30403.06	308141.60	صفحة رقم (12)
	5161.52	51070.00	صفحة رقم (13)
	28412.08	142232.80	صفحة رقم (14)
	7242.00	151354.00	صفحة رقم (15)
	0.00	243432.00	صفحة رقم (16)
	169813.00	77372.00	صفحة رقم (17)
	2200.00	10315.00	صفحة رقم (18)
	148790.00	101056.00	صفحة رقم (19)
	52000.00	76840.00	صفحة رقم (20)
	0.00	281852.00	صفحة رقم (21)
	0.00	45740.00	صفحة رقم (22)
	1543905.01	14123078.77	اجمالي الصلحة

رخصة ببناء الجريسة للمقاولات
شروع مجمع التوسعة التعلیمی
وادي الدواسر

التفويض المشرف
م / يوسف أحمد

التفويض المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شؤون التعليم
م / فهد بن عبد المذبح

أ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360

مدة تأجيله الصلبة :

26883376.32

اجمالي قيمة الصلبة :

1442/11/15

تاريخ الزيادة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (36) عن شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (49)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	0.00	79030.80	صلحة رقم (23)
	18660.80	12388.00	صلحة رقم (24)
	0.00	60504.00	صلحة رقم (25)
	0.00	140000.00	صلحة رقم (26)
	40800.00	34830.00	صلحة رقم (27)
	0.00	30232.20	صلحة رقم (28)
	27187.65	113006.48	صلحة رقم (29)
	1320.00	78879.80	صلحة رقم (30)
	0.00	23000.00	صلحة رقم (31)
	0.00	14246.00	صلحة رقم (32)
	0.00	5226.00	صلحة رقم (33)
	0.00	11790.35	صلحة رقم (34)
	0.00	9675.00	صلحة رقم (35)
	70774.30	242600.60	صلحة رقم (36)
	3191462.40	379446.20	صلحة رقم (37)
	20829.00	156514.00	صلحة رقم (38)
	29581.60	458873.40	صلحة رقم (39)
	0.00	7220.00	صلحة رقم (40)
	11040.00	24443.00	صلحة رقم (41)
	0.00	8004.00	صلحة رقم (42)
	0.00	3251.20	صلحة رقم (43)
	793750.00	112289.50	صلحة رقم (44)
	0.00	86407.50	صلحة رقم (45)
	4205405.75	2091858.03	اجمالي الصلحة

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

شركة بنسواء للمحاسبة والتدقيق
مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر - محمد أسامة

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/12/29 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية :

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (37) عن شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (50)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

بيان الأعمال

ملاحظات	مستحقات المقاول	
	زيادة عن البند	في حدود البند
	ريال	ريال
	1543905.01	14123078.77
	4205405.75	2091858.03
	5749310.76	16214936.80
		21964247.56
		2060246.42
		19904001.14
		2192678.00
		22096679.14
		21356912.96
		0
		739766.18

سبعمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وثمانية عشر هـ فقط لا غير

مدير إدارة شئون المباني

مهندس الكهرباء

مهندس الاشراف

مندوب المقاول

(1) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

(2) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتماد معتمد

(3) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتماد معتمد

(4) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتماد معتمد

(5) تأمين غرفة الاشراف مؤمنة

م/ يوسف أحمد

م/ محمد بن حمد الدوسري

م/ فهد بن عبد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر



مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
عائض بن مجلي ال مجلي